

Số: 602 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số
458/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh
tên của nội dung chi thuộc dự toán đã giao đầu năm 2024 cho Sở Y tế;

Xét Quyết định số 222/QĐ-SXD ngày 30/12/2023 của Sở Xây dựng về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa
Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Tờ trình số 99/TTr-SYT
ngày 06/5/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số
93/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung
tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 4.567.050.000 đồng (Bốn tỷ, năm
trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết
theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp
ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh

bạch, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp***(Ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

| Số TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------|----------------|--|---|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Sở Y tế | Thi công xây dựng công trình | Sửa chữa Khu khám bệnh 02 tầng thành khu điều trị nội trú; sửa chữa khu chạy thận. | 4.254.632.000 | Ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý II/2024 | Trọng gói | 150 ngày | Không | Không đề xuất |
| 2 | | Tư vấn quản lý dự án | Quản lý tổng thể dự án, quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, quản lý thi công xây lắp, quản lý chi phí và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. | 146.615.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọng gói | Theo tiến độ dự án | Không | Không đề xuất |
| 3 | | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng | Lập Hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình. | 18.380.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọng gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| 4 | | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công | Thay chủ đầu tư thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình; Tham mưu trình Chủ đầu tư phê duyệt Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình. | 4.254.000 | | Chỉ định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọng gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |



| Số TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 5 | Sở Y tế | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Kiểm tra điều kiện khởi công; Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, giám sát công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. | 139.765.000 | Ngân sách tỉnh | Chi định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 150 ngày | Không | Không đề xuất |
| 6 | | Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình xây dựng. | 3.404.000 | | Chi định thầu | | 15 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 150 ngày | Không | Không đề xuất |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | | | 4.567.050.000 | | <i>(Bốn tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)</i> | | | | | | | |